



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA	Reforma de Sala para Medicina Nuclear	ÁREA	145,00 m ²	PRAZO	90 dias	PROCESSO	
		VALOR TOTAL	R\$ 305.023,66	VALOR/m ²	R\$ 2.103,61	DATA BASE	CPOS 162 - 15/05/2014

ITENS	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL EM R\$	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS								
			10	20	30	10	20	30	10	20	30						
1	Serviços Preliminares	R\$ 9.410,49	9.410,49														
2	Demolições e Retiradas	R\$ 15.134,78	15.134,78														
3	Estrutura	R\$ 11.427,38		11.427,38													
4	Alvenaria	R\$ 6.963,55		3.481,78		3.481,78											
5	Portas Radiológicas e Visor Plumbífero	R\$ 23.760,00						23.760,00									
6	Plas, Bancadas e Soleiras	R\$ 16.588,37						16.588,37									
7	Esquadrias de alumínio	R\$ 9.051,67						4.525,84		4.525,84							
8	Piso	R\$ 46.343,80				32.440,66				13.903,14							
9	Instalações elétricas	R\$ 128.515,97				77.109,58				51.406,39							
10	Revestimentos	R\$ 18.322,29					12.825,61		5.496,69								
11	Pintura	R\$ 13.503,51								13.503,51							
12	Serviços complementares e Hidráulica	R\$ 5.306,64		5.306,64													
13	Limpeza final da obra	R\$ 695,20									695,20						
TOTAL GERAL		R\$ 305.023,66															
VALOR TOTAL MENSAL - R\$			R\$ 44.761,07			R\$ 130.383,46			R\$ 129.879,13								
PERCENTUAL DO MÊS - %			14,67%			42,75%			42,58%								
VALOR ACUMULADO - R\$			R\$ 44.761,07			R\$ 175.144,52			R\$ 305.023,66								
PERCENTUAL ACUMULADO - %			14,67%			57,42%			100,00%								

Eng^o Marcio Franco Graziano
Gerente Engenharia Hospitalar

Téc. em Edificações Marcelo Pascoto Bovolenta
Técnico Engenharia Hospitalar