CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção do Conjunto para RESTAURANTE E VESTIÁRIO CENTRAL no HC da FMB	ÁREA: 1.249,04 m²	PRAZO: 270 dias	PROCESSO:
	VALOR TOTAL: R$ 3.689.209,97	VALOR/m²: R$ 2.953,64	DATA BASE CPOS 159: CPOS 164 - 01/12/2014

ITENS	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL EM R$	1° MÊS			2° MÊS			3° MÊS			4° MÊS			5° MÊS			6° MÊS			7° MÊS			8° MÊS			9° MÊS		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	Serviços Preliminares	R$ 25.261,20	25.261,20																										
2	Demolições e Retiradas	R$ 36.709,74		33.038,76		1.835,49				1.835,49																			
3	Movimentação de terra	R$ 38.642,03			36.709,93		1.932,10																						
4	Infra-Estrutura	R$ 132.879,03			33.219,76			29.233,39		59.795,56		10.630,32																	
5	Estrutura para muro de contenção	R$ 84.992,80									4.249,64		80.743,16																
6	Reservatório elevado	R$ 309.463,01					148.542,24		160.920,76																				
7	Super-Estrutura	R$ 316.989,18								63.397,84			142.645,13			110.946,21													
8	Alvenarias	R$ 181.537,30												45.384,32	45.384,32			90.768,65											
9	Impermeabilizações	R$ 7.386,14										4.800,99							2.585,15										
10	Coberturas	R$ 625.269,45						187.580,84	187.580,84								125.053,89	125.053,89											
11	Esquadrias de Alumínio e Vidros	R$ 206.406,42																	82.562,57		123.843,85								
12	Esquadrias diversas	R$ 23.147,25																23.147,25											
13	Instalações elétricas	R$ 415.910,89											187.159,90			20.795,54			20.795,54						187.159,90				
14	Instalações hidráulicas	R$ 302.316,78														226.737,58			30.231,68			45.347,52							
15	Instalações diversas	R$ 79.610,00																	31.844,00					47.766,00					
16	Equipamentos e elementos de cozinha industrial	R$ 79.368,70																							7.936,87		71.431,83		
17	Revestimentos internos	R$ 235.478,69																	11.773,93			223.704,75							
18	Elementos em granito	R$ 97.727,85															78.182,28		19.545,57										
19	Revestimentos externos	R$ 28.444,07																				27.021,87		1.422,20					
20	Revestimento de pisos	R$ 203.283,69																	81.313,48							30.492,55	91.477,66		
21	Louças e metais sanitários	R$ 52.801,84																							21.120,74			31.681,10	
22	Pavimentos externos e jardins	R$ 56.902,28																							22.760,91			34.141,37	
23	Pintura	R$ 124.832,06																					87.382,44		24.966,41			12.483,21	
24	Serviços finais	R$ 23.849,58		2.384,96			2.384,96			2.384,96			2.384,96			2.384,96			2.384,96			2.384,96			3.577,44			3.577,44	

VALOR TOTAL MENSAL - R$	3.689.209,97	130.614,61	371.509,01	480.165,08	473.748,78	609.484,80	522.006,66	509.685,39	347.203,03	244.792,61
PERCENTUAL DO MÊS - %	100%	3,54%	10,07%	13,02%	12,84%	16,52%	14,15%	13,82%	9,41%	6,64%
VALOR ACUMULADO - R$	3.689.209,97	130.614,61	502.123,62	982.288,70	1.456.037,49	2.065.522,28	2.587.528,95	3.097.214,33	3.444.417,36	3.689.209,97
PERCENTUAL ACUMULADO - %	100%	3,54%	13,61%	26,63%	39,47%	55,99%	70,14%	83,95%	93,36%	100,00%